

INFORMAÇÃO PROCEDIMENTAL n°	: 187/2024-SECID/CGCE
PROTOCOLO	: 22.666.201-4
INTERESSADO 01	: SECID/NÚCLEO REGIONAL LONDRINA
INTERESSADO 02	: CONSTRUTORA FAON LTDA
CONTRATO	2664/2023- GMS
OBJETO	: Construção do Conselho Tutelar, com área de 222,95 m², sito à Rua Yoshimassa Demura, s/nº, no município de Rolândia, Paraná.
PROCEDIMENTO	: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO QUE ANTECEDE O PAGAMENTO DE FATURA – Art. 10, inc. I do D. n° 10.086/22

A0

NÚCLEO FAZENDÁRIO SETORIAL – NFS/SECID,

Sr. Carlos Roberto Caetano,

Na forma do que determina o artigo 10, inciso I do Decreto Estadual n° 10.086/22, encaminha-se este procedimento para as devidas anotações e exame na esfera de competência desse Núcleo, a fim de efetuar o pagamento da correspondente fatura, conforme dados preliminares a seguir:

Contrato:	2664/2023- GMS
Status do Contrato - GMS:	VIGENTE ATÉ 25/02/2025
RVO N°:	Nº 14 COM 54,239%
Período de apuração SGPO:	Parcela Faturada: 6ª - 180 Dias (03/03/2024 01/04/2024)
Medição:	24/07/2024 a 07/08/2024
Valor:	R\$ 116.743,85
Data de aceite da NF e número:	Certificação da NF 414 em 27/08/2024 (Fls. 97/97 a)
Saldo contratual- GMS:	R\$ 762.504,71
Observações DO RVO:	OBSERVAÇÕES/NOTIFICAÇÃO: OBRA EM ANDAMENTO REALIZADA NO DIA 13 e 20/08/2024

	1- Número de funcionários estimado: 03 funcionários (servente / oficial) 1 mestre. 2- Serviços em Execução: serviços do revestimento parede, piso cimentado, cobertura colocação de telhas e estrutura metálica, instalações e serviços em gerais. 3- Obs. gerais de serviços: empresa executando serviços conforme planilha de serviço da licitação e cronograma físico -financeiro. Obra encontra-se em atraso contratual, sujeito as penalidades. Enviado via sgpo notificações a empresa, sem retorno de justificativas 4- Só serão quantificados/medidos os serviços executados em conformidade com os Elementos Técnicos (contrato, projetos, especificações e planilhas) em conjunto com a boa prática da construção civil. 5- A empreiteira deve atentar as Normas de Segurança no Trabalho, individual e coletivo, conforme orientado em obra e NR 18 e demais NR de Segurança no Trabalho. 6- Solicitamos atenção ao contido nas C.G.C. e ao cronograma físico-financeiro, evitando atraso e/ou penalidades (multa). 7- Os serviços em desacordo com Elementos Técnicos e/ou que não atendam as boas práticas construtivas (acabamento e qualidade) deveram ser substituído/corrigido às expensas da contratada executora. 8- Informamos que todo e qualquer serviço divergente da planilha de serviço licitada e/ou projeto,deverá ser comunicado a fiscalização e/ou órgão antes de sua execução, para que se possa tomar as devidas providencias legais antes sua execução. 9- Informamos que todo e qualquer serviço executado pela construtora, que esteja divergente da planilha de serviço licitada e/ou projeto, que não foi autorizado/aprovado pela fiscalização e/ou órgão, será de inteira responsabilidade da construtora, por sua conta e risco. 10- Informamos que não foi realizada uma análise detalhada das quantidades, ou seja, não foicomparado o quantitativo do orçamento em relação aos projetos, visto que, “É de responsabilidade
--	--

	do orçamentista, e não da fiscalização, a compatibilidade dos quantitativos e dos custos da planilha orçamentária com os quantitativos dos projetos de engenharia e seus complementares”. 11- Informo que o período de dias de atraso na obra, de responsabilidade da empresa, serão descontado do período do reajuste anual. 12- Em visita a obra, foi constatado que obra encontra-se em desenvolvimento, porem em atraso devido a lentidão na execução dos serviços no período inicial do contrato. Novo prazo definido para dia 29/08/2024, Pi 21.675.873-0, informo que empresa deve agilizar execução dos serviços evitando transtornos no atraso entrega da obra e penalidades previstas em contrato. Obra possui vários serviços que devem ser reparados como, emboço paredes, dimensões dos vãos das esquadrias, prumo das paredes, níveis de caimento do piso, assim como outros obedecendo a boa técnica e qualidade dos serviços. Fica a empresa novamente NOTIFICADA a prestar esclarecimentos qto a conclusão da obra, assim como apresentar plano de trabalho, com data e serviços a serem executados no período, Obra deveria estar com aproximadamente 100% AGO/2024 CONCLUSÃO PARA 29/08/2024 Obra com 54,24% em 20/08/2024 Atraso de (100-54,24) 45,76% DE ATRASADO NO PERÍODO - 5 MESES Fica novamente a empresa NOTIFICADA a prestar esclarecimentos quanto ao atraso contratual. É PARECER desta fiscalização abertura de PAAR para apuração, justificativa e possível aplicação de multa contratual por atraso na entrega dos serviços. ESCLAREÇO NOVAMENTE, QUE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FINDA NO DIA 29/08/2024, SENDO QUE A NÃO CONCLUSÃO ATÉ ESTA DATA, A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES CONTRATUAIS. Gestor do Contrato deve-se atentar aos PRAZOS de execução e vigência do contrato de Construção 11- Informo que o período de dias de atraso na obra, de responsabilidade da empresa, será descontado do período do reajuste anual. 12- Em visita a obra, foi constatado que obra se encontra em desenvolvimento, porem em atraso
--	---

	devido a lentidão na execução dos serviços no período inicial do contrato. Novo prazo definido para dia 29/08/2024, Pi 21.675.873-0, informo que empresa deve agilizar execução dos serviços evitando transtornos no atraso entrega da obra e penalidades previstas em contrato. Fica a empresa novamente NOTIFICADA a prestar esclarecimentos qto a conclusão da obra, assim como apresentar plano de trabalho, com data e serviços a serem executados no período, Obra deveria estar com 88,96% AGO/2024 Obra com 47,78% em 31/07/2024 Atraso de (88,96-47,78) 41,18% DE ATRASADO NO PERÍODO - 5 MESES Fica novamente a empresa NOTIFICADA a prestar esclarecimentos quanto ao atraso contratual. É PARECER desta fiscalização abertura de PAAR para apuração, justificativa e possível aplicação de multa contratual por atraso na entrega dos serviços. Gestor do Contrato deve-se atentar aos PRAZOS de execução e vigência do contrato de Construção.
--	--

Informa-se ainda que,

1. Foram aferidas a validade e a autenticidade das Certidões de Regularidade Fiscal em plena validade (FGTS, Certidão Conjunta Tributária e Dívida para com a União, Estaduais e Municipais e Certidão Negativa Trabalhista) (fls. 100/104);
2. A contratada apresenta certificado GMS nº 313093/2024 - STATUS - REGULAR (fls. 105/107);
3. A Nota Fiscal é autêntica (fl. 121);
4. **Após a liquidação e pagamento das NFs 414, 416 e 417**, o saldo contratual junto ao GMS será de **R\$ 645.760,86**, remanescente (fl.124/125);
5. Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 35 e art. 373, II, "a" do Decreto nº 10.086/22, esta Coordenação consultou os bancos de dados do GMS, TCE, TCU e CADIN, a fim de examinar as possíveis sanções administrativas (fls. 109/112);
6. O contrato está vigente até 25/02/2025 de acordo com o extrato do GMS (fls.113/116) e;

7. Efetuou-se o respectivo lançamento da fatura no sistema GMS – conforme emissão da guia de ENVIO DE DOCUMENTO FISCAL PARA O FINANCEIRO – em anexo na fl.122/122 a.

ISTO POSTO, o presente feito deve se submeter aos seguintes trâmites e observações circunstanciais pertinentes:

- a) EFETUAR as devidas anotações e conferências por parte desse Núcleo Fazendário Setorial;
- b) PROCEDER o envio para a ciência do Diretor-Geral da SECID com o posterior e necessário encaminhamento ao NÚCLEO TÉCNICO DE ARQUITETURA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA- SEDEF.

SECID, 28/08/2024.

Elisangela Machado Vargas
Coordenadora de Gestão de Contratos de Edificações

Ciente, de acordo, encaminhe-se ao NFS.

Dan Felipe da Rocha Drummond Ayub
Diretor de Edificações